



SOCIETE NATIONALE D'EAU

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES  
POUR L'ANNEE 2012

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché <sup>1</sup>	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé
<b>Investissements</b>									
1	Réseau de distribution de la ville de Nouakchott – lot 7	FADES/RIM	Travaux	AOI	30 Juin 2012	30 Septembre 2012	30 Octobre 2012	31 Juillet 2014	4 milliards MRO
2	Contrôle des travaux du réseau de distribution lot 7	FADES/RIM	Services (Contrôle)	SBQC	10 Juillet 2012	30 Septembre 2012	30 Octobre 2012	31 Juillet 2014	400 millions MRO
3	Travaux AEP Dhar – axe nord en 4 lots	FADES/RIM	Travaux	AOI	30 Juin 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	30 Décembre 2014	20 milliards MRO
4	Travaux AEP Dhar – axe sud en 4 lots	BID/RIM	Travaux	AOI	30 Juillet 2012	15 Novembre 2012	15 Décembre 2012	30 Janvier 2015	18 milliards MRO
5	Contrôle des travaux AEP Dhar axe nord	FADES/RIM	Services (Contrôle)	SBQC	30 Juin 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	31 Décembre 2014	2 milliards MRO
6	Contrôle des travaux AEP Dhar axe Sud	BID	Services (Contrôle)	SBQC	30 Juin 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	31 Décembre 2014	1,8 milliards MRO
7	Maintenance stations de pompage Aftout	FADES/RIM	Travaux	AOI	15 Juin 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	30 Novembre 2014	400 millions MRO
8	Contrôle travaux AEP M'bout	FADES/RIM	Services (Contrôle)	SBQC	30 Juin 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	30 Juin 2013	60 millions MRO
9	Renforcement AEP kiffa phase I	Budget Etat	Travaux	AON	15 Juillet 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	31 Décembre 2012	115 millions MRO



10	Renforcement AEP kiffa phase II	Budget Etat	Travaux	AON	15 Juillet 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	31 Décembre 2012	50 millions MRO
11	Amélioration de l'AEP de TIDJIKJA	Budget Etat	Travaux	AON	10 Aout 2012	15 Novembre 2012	15 Décembre 2012	30 Avril 2013	140 millions MRO
12	Renforcement de production des centres de Digueni, kankoussa et Nema	Budget Etat	Travaux	AON	30 Juillet 2012	30 Septembre 2012	30 Octobre 2012	31 Décembre 2012	160 millions MRO
13	Renforcement des champs captant d'Aioun Atar	Budget Etat	Travaux	AON	15 Aout 2012	15 Novembre 2012	15 Décembre 2012	30 Avril 2013	65 millions MRO
14	Délimitation des champs captant exploitation par SNDE	Budget Etat	Services (Etude)	SBQC	15 Octobre 2012	15 Décembre 2012	15 Janvier 2013	30 Mars 2013	20 millions MRO
15	Audit de l'unité de gestion de projet du réseau de distribution de Nouakchott	BID	Services (Etude)	SBQC	30 Juillet 2012	30 Septembre 2012	30 Octobre 2012	30 Novembre 2012	16,8 millions MRO
16	Modération du système informatique	FADES/RIM	Services	SBQC	30 Septembre 2012	31 Décembre 2012	30 Janvier 2013	30 Mars 2013	520 millions MRO
<b>Exploitation</b>									
17	Fourniture groupes électrogènes	SNDE	Fourniture	AON	15 Juillet 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	30 Novembre 2012	150 millions MRO
18	Fourniture des véhicules destinés à l'exploitation	SNDE	Fourniture	AON	15 Juillet 2012	15 Septembre 2012	15 Octobre 2012	30 Novembre 2012	120 millions MRO
19	Fourniture du matériel électrique, de télégestion et de télémessure	SNDE	Fourniture	AON	30 Aout 2012	30 Octobre 2012	30 Novembre 2012	31 Décembre 2012	6,7 millions MRO
20	Fourniture matériel et équipement d'infographie	SNDE	Fourniture	AON	30 Aout 2012	30 Octobre 2012	30 Novembre 2012	31 Décembre 2012	87 millions MRO
21	Révision de la centrale de Boulenouar	FADES/RIM	Travaux	AON	5 Juin 2012	30 Aout 2012	30 Septembre 2012	31 Décembre 2012	190 millions MRO



22	Réhabilitation réseaux de distribution et de transport	SNDE	Travaux	AON	15 Aout 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	30 Mars 2014	76 millions MRO
23	Réhabilitation stations de pompage	SNDE	Travaux	AON	15 Aout 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	30 Mars 2014	150 millions MRO
24	Réhabilitation ouvrages de stockage	SNDE	Fourniture et travaux	AON	15 Aout 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	30 Mars 2014	100 millions MRO
25	Réhabilitation système de télégestion	SNDE	Fourniture et travaux	AON	15 Aout 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	30 Mars 2014	50 millions MRO
26	Papeterie & consommable informatique	SNDE	Marché de fourniture « à commande »	AON En 3 Lots	15 Juin 2012	30 Juillet 2012	15 Aout 2012	30 Juin 2013	19 millions MRO
27	Imprimés informatiques et papier listings	SNDE	Marché de fourniture	AON En 2 Lots	15 Juin 2012	30 Juillet 2012	15 Aout 2012	30 Septembre 2012	14 millions MRO
28	Vêtement de travail & de sécurité	SNDE	Marché de fourniture	AON En 2 Lots	15 Aout 2012	15 Octobre 2012	15 Novembre 2012	31 Décembre 2012	12 millions MRO
29	Fourniture matériel informatique	SNDE	Fourniture	AON	10 Juillet 2012	10 Septembre 2012	15 Octobre 2012	30 Novembre 2012	30 millions MRO
30	Fourniture matériel de réseau d'eau potable destiné au renforcement des AEP de centres SNDE	SNDE	Fourniture	AON En 2 Lots	8 juin 2012 (Lot 1) 15 Aout 2012 (Lot 2)	9 Juillet 2012 15 Septembre 2012	1 Aout 2012 15 Octobre 2012	10 Aout 2012 30 Octobre 2012	30 millions MRO 40 millions MRO
31	Fourniture 148 cuves de stockage d'eau potable	SNDE	Fourniture	AOR	8 Juin 2012	24 juin 2012	25 Juin 2012	10 Juillet 2012	60 millions MRO
32	Fourniture matériel de 4 potences à Nouakchott	SNDE	Fourniture	AOR	8 Juin 2012	24 juin 2012	25 Juin 2012	10 Juillet 2012	18 millions MRO

**Légende :**

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

SBQC : Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût

